

PLANNING ECOLE MATERNELLE - EPMS VILLENROY

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	4e trimestre												1er trimestre			2e trimestre			3e trimestre			4e trimestre			1er trimestre			2e trimestre			3e trimestre			4e trim
					Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan								
1	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE - EPMS	428 jours	Mar 02/04/24	Lun 15/12/25	CONSTRUCTION ECOLE MATERNELLE - EPMS																																	
2	Travaux préparatoire	20 jours	Mar 02/04/24	Lun 29/04/24	Travaux préparatoire																																	
3	Plateforme et Accès chantier	20 jours	Mar 02/04/24	Lun 29/04/24	eforme et Accès chantier 29/04																																	
4	Livraison et installation Base Vie	7 jours	Mar 02/04/24	Mer 10/04/24	Livraison et installation Base Vie																																	
5	Livraison de la Grue	4 jours	Lun 06/05/24	Lun 13/05/24	Livraison de la Grue																																	
6	Livraison et installation de la grue	4 jours	Lun 06/05/24	Lun 13/05/24	Livraison et installation de la grue 13/05																																	
7	Travaux	400 jours	Mer 15/05/24	Lun 15/12/25	Travaux																																	
8	Travaux Gros Œuvre	140 jours	Mer 15/05/24	Lun 02/12/24	Travaux Gros Œuvre 02/12																																	
9	Travaux Charpente - Couverture	105 jours	Mar 03/12/24	Ven 02/05/25	Travaux Charpente - Couverture 02/05																																	
10	Travaux de second oeuvre	155 jours	Lun 05/05/25	Lun 15/12/25	Travaux de second oeuvre 15/12																																	